

ANMELDEFORMULAR Inbetriebnahme von Solaranlagen

Die Inbetriebnahme der Solaranlage sollte baldmöglichst nach Fertigstellung der Montage erfolgen und danach in Betrieb bleiben können. Diese Checkliste soll Ihnen für die einwandfreie Installation Hilfe bieten. Bitte faxen / mailen Sie uns dieses Formular mit dem gewünschten Termin sowie zwei Reserveterminen für die Inbetriebnahme der Solaranlage an **031 917 51 10** oder **dispo@friap.ch**. Damit der Termin gewährleistet werden kann, avisieren Sie uns bitte frühzeitig (mind.5 Arbeitstage im Voraus). Unsere Disposition wird Sie kontaktieren um den Termin zu bestätigen.

Auftragsnummer **A** _____

Bauherr	Installateur
Name _____	Firma _____
Vorname _____	Name _____
Strasse _____	Strasse _____
PLZ / Ort _____	PLZ / Ort _____
Tel P _____	Tel _____
Tel G _____	Fax _____
Mobile _____	Mobile _____
E-Mail _____	E-Mail _____

Objekt _____

Gewünschter Inbetriebnahme-Termin	Datum	_____	<input type="checkbox"/> Vormittags	<input type="checkbox"/> Nachmittags
Reserve-Datum 1	Datum	_____	<input type="checkbox"/> Vormittags	<input type="checkbox"/> Nachmittags
Reserve-Datum 2	Datum	_____	<input type="checkbox"/> Vormittags	<input type="checkbox"/> Nachmittags

Bestätigter Inbetriebnahme-Termin **Datum** _____ **um** _____ **Uhr**

=> die Instruktion findet jeweils ca. 2 Stunden nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme statt <=<

=> die Terminkoordination mit der Bauherrschaft liegt in der Verantwortung des Installateurs <=<

Bemerkung _____

zu kontrollieren, bitte ankreuzen

Anlageteil	Was/Check	Ausgeführt	
Kollektoranschluss			
Installation dicht	mit Luft abgepresst	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	WICHTIG: wegen Frostgefahr darf der Kollektorkreislauf nicht mit Wasser abgedrückt werden		
Expansionsgefäss	installiert	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Vordruck richtig eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Sicherheitsventil	installiert	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	auf Kollektorseite nicht absperrbar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	mit einem Auffanggefäss versehen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Rückschlagventil	installiert	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Fülleinheit	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

ANMELDEFORMULAR Inbetriebnahme von Solaranlagen

Anlageteil	Was/Check	Ausgeführt	
Apparate Wärmetauscher (sofern vorhanden)	Anschlüsse richtig	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Flussrichtung richtig	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	sekundärseitig gefüllt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Wärmedämmung vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Boiler/Speicher	gefüllt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	betriebsbereit	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Regulierung	Fühler eingebaut	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Fühler angeschlossen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Elektrische Installationen	Stromzufuhr definitiv (nicht provisorisch)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Sicherungen vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Anlageteile nach Elektroschema verdrahtet	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Anlagendaten	Flachkollektor	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Röhrenkollektor	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Einbau	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Aufbau	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Flachdach	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Bemerkung _____

Ort, Datum

Name des Antragstellers (Stempel)

Unterschrift