

## ANMELDEFORMULAR Inbetriebnahme von Solaranlagen

Die Inbetriebnahme der Solaranlage sollte baldmöglichst nach Fertigstellung der Montage erfolgen und danach in Betrieb bleiben können. Diese Checkliste soll Ihnen für die einwandfreie Installation Hilfe bieten. Bitte faxen / mailen Sie uns dieses Formular mit dem gewünschten Termin sowie zwei Reserveterminen für die Inbetriebnahme der Solaranlage an **031 917 51 10** oder **dispo@friap.ch**. Damit der Termin gewährleistet werden kann, avisieren Sie uns bitte frühzeitig (mind.5 Arbeitstage im Voraus). Unsere Disposition wird Sie kontaktieren um den Termin zu bestätigen.

<b>Auftragsnummer</b>	<b>A</b>	.....
<b>Bauherr</b>	<b>Installateur</b>	
<b>Name</b> .....	<b>Firma</b> .....	
<b>Vorname</b> .....	<b>Name</b> .....	
<b>Strasse</b> .....	<b>Strasse</b> .....	
<b>PLZ / Ort</b> .....	<b>PLZ / Ort</b> .....	
<b>Tel P</b> .....	<b>Tel</b> .....	
<b>Tel G</b> .....	<b>Fax</b> .....	
<b>Mobile</b> .....	<b>Mobile</b> .....	
<b>E-Mail</b> .....	<b>E-Mail</b> .....	

**Objekt** .....

Gewünschter Inbetriebnahme-Termin	Datum	.....	<input type="checkbox"/> Vormittags	<input type="checkbox"/> Nachmittags
Reserve-Datum 1	Datum	.....	<input type="checkbox"/> Vormittags	<input type="checkbox"/> Nachmittags
Reserve-Datum 2	Datum	.....	<input type="checkbox"/> Vormittags	<input type="checkbox"/> Nachmittags

**Bestätigter Inbetriebnahme-Termin**      **Datum** .....      **um** .....      **Uhr**

=>      die Instruktion findet jeweils ca. 2 Stunden nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme statt      <=

=>      die Terminkoordination mit der Bauherrschaft liegt in der Verantwortung des Installateurs      <=

Bemerkung .....

### zu kontrollieren, bitte ankreuzen

Anlageteil	Was/Check	Ausgeführt	
<b>Kollektoranschluss</b>			
Installation dicht	mit Luft abgepresst	.....	bar ..... Stunden
<b>WICHTIG:</b> wegen Frostgefahr darf der Kollektorkreislauf nicht mit Wasser abgedrückt werden			
Expansionsgefäss	installiert	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Vordruck richtig eingestellt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Sicherheitsventil	installiert	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	auf Kollektorseite nicht absperbar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	mit einem Auffanggefäss versehen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Rückschlagventil	installiert	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Fülleinheit	vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

**ANMELDEFORMULAR** Inbetriebnahme von Solaranlagen

Anlageteil	Was/Check	Ausgeführt	
<b>Apparate</b>			
Wärmetauscher (sofern vorhanden)	Anschlüsse richtig	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Flussrichtung richtig	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	sekundärseitig gefüllt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	Wärmedämmung vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Boiler/Speicher	gefüllt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
	betriebsbereit	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Regulierung</b>			
Fühler eingebaut		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Fühler angeschlossen		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Elektrische Installationen</b>			
Stromzufuhr definitiv (nicht provisorisch)		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Sicherungen vorhanden		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Anlageteile nach Elektroschema verdrahtet		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<b>Anlagedaten</b>			
Flachkollektor		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Röhrenkollektor		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Einbau		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Aufbau		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Flachdach		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

**Bemerkung** .....

.....

.....

.....

.....

Ort, Datum

---

Unterschrift

---

Name des Antragstellers (Stempel)